



МРСК ЦЕНТРА
ФИЛИАЛ «ЛИПЕЦКЭНЕРГО»

Филиал Публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра» - «Липецкэнерго»

УПРАВЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Специализированный участок по технологическому присоединению

Реконструкция заходов ЛЭП-10 кВ в РУ-10 кВ реконструируемой ПС 35/10 кВ "Борино"

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

021-ЛЭ-2015-ПОД

Раздел 6 «Проект организации работ по сносу
(демонтажу) линейного объекта»

Согласовано			
Изм. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N	

2016

Ведомость чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1, 2	Общие данные	
3	План размещения демонтируемого участка ВЛ-10кВ	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
	<u>Прилагаемые документы</u>	


Ведомость основных комплектов рабочих чертежей раздела

Обозначение	Наименование	Примечание
021-ЛЭ-2015-ППО	Раздел 2. Проект полосы отвода	
021-ЛЭ-20151-ТКР	Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта	
021-ЛЭ-2015-ПОД	Раздел 6. Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта	

Технические решения принятые в данном проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта, при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

021-ЛЭ-2015-ПОД

Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго"

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата			
Разработал	Ушакова					Реконструкция заходов ЛЭП-10 кВ в РУ-10 кВ реконструируемой ПС 35/10 кВ "Борино"	Стадия	Лист
Проверил	Суринов						П	1
Н.контроль	Суринов						Листов	3
						Общие данные	УПРАВЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ	
							 МРСК ЦЕНТРА <small>Федеральное государственное унитарное предприятие</small>	

Формат А4

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Проект "Реконструкция заходов ЛЭП-10 кВ в РУ-10 кВ реконструируемой ПС 35/10 кВ "Борино", выполнен на основании технического задания №161001 на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства (реконструкции) заходов линий электропередачи 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Борино" филиала ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго", материалов изысканий трасс и обследования потребителя.

Технические решения, принятые в комплекте рабочих чертежей, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

До начала производства работ на действующей ВЛ необходимо получить наряд-допуск со снятием напряжения на ВЛ и в присутствии ответственного лица.

Проектом организации работ по демонтажу ВЛ-10 кВ, расположенных в с.Боринское Липецкого района предусматривается :

- демонтаж ж/б опор ВЛ-10 кВ;
- демонтаж провода ВЛ-10 кВ.

Работы выполняются квалифицированным персоналом, прошедшим инструктаж по технике безопасности.

Производство и приемку работ осуществлять согласно ПУЭ 7 изд. и СНиП 3.05.06-85.

Согласовано												
Взам. инв. N												
Подпись и дата												
Инв. N подл.												

021-ЛЭ-2015-ПОД												
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго"												
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Реконструкция заходов ЛЭП-10 кВ в РУ-10 кВ реконструируемой ПС 35/10 кВ "Борино"				Стадия	Лист	Листов
Разработал	Ушакова				06.16					П	2	
Проверил	Суринов											
Н.контроль	Суринов											
Общие данные						УПРАВЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ МРСК ЦЕНТРА <small>Филиал - Липецкэнерго</small>						

